

N.ro 51 Reg. Area Tecnica

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI – ANNO 2020

CUP H77H20001090005

CIG 8433545D7C

Ditta: RIZZATO IMPIANTI SRL

Approvazione STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE e relative liquidazioni

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **12** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILAVENTUNO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto **“lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica su strade comunali – anno 2020”**, in atti prot. n. 3906 del 11.09.2020, redatto a firma dell'ing. Pietro Paolo Lucente, d'importo complessivo di Euro 60.000,00, di cui Euro 45.200,00 per lavori a base d'asta, Euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il quadro economico di progetto da cui risulta che la spesa complessiva, pari ad Euro 60.000,00, è così composta:

A) SOMME A BASE D'APPALTO

- Importo dei lavori	€	45.200,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	800,00
Totale somme a base d'appalto	€	46.000,00

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

- IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€	4.600,00
- Spese tecniche	€	6.000,00
- Contributo previdenziale INARCASSA 4%	€	240,00
- IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	1.372,80
- Imprevisti e arrotondamenti	€	1.787,20
Totale somme in amministrazione	€	14.000,00
Totale complessivo A) + B)	€	60.000,00

Dato atto che i lavori di cui trattasi sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta **Rizzato Impianti Srl**, C.F. e P. IVA 00931710248, con sede a Vicenza, in Strada dei Molini n. 98, giusta determinazione n. 99 del 14.09.2020 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, per un importo netto complessivo di contratto di **Euro 41.650,10**, di cui **Euro 800,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria il quadro economico dell'opera è stato rideterminato come segue:

A) IMPORTO DI CONTRATTO

- Importo dei lavori	€	40.850,10
----------------------	---	-----------

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	800,00
Totale somme a base d'appalto	€	<u>41.650,10</u>
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
- IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€	4.165,01
- Spese tecniche	€	6.000,00
- Contributo previdenziale INARCASSA 4%	€	240,00
- IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	1.372,80
- Imprevisti e arrotondamenti	€	6.572,09
Totale somme in amministrazione	€	<u>18.349,90</u>
Totale complessivo A) + B)	€	<u>60.000,00</u>

Atteso che a favore della ditta **Rizzato Impianti Srl** sono stati conseguentemente assunti per i lavori in parola impegni di spesa **nn. 202/2020 e 276/2020** per complessivi **Euro 45.815,11 IVA 22% inclusa** sul Capitolo **3491/0**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, del Bilancio di Previsione Esercizi Finanziari 2020/2022, annualità 2020;

Dato atto che il rapporto negoziale si è perfezionato con scrittura privata, sottoscritta digitalmente;

Dato Atto che i lavori, consegnati in pendenza di contratto in data 14.09.2020, sono stati ultimati il giorno 05.04.2021, entro il termine contrattualmente previsto al netto delle sospensioni intervenute, come certificato dal direttore dei lavori in data 07.04.2021;

Vista la documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Paolo Lucente, in atti prot. n. 2715 del 21.06.2020, relativa allo Stato Finale dei lavori, da cui risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte assomma ad **Euro 40.649,20** di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza;

Visti la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, in atti prot. n. 2774 del 24.06.2021, con cui il Direttore dei Lavori certifica la regolarità dei lavori eseguiti e liquida il relativo importo in netti **Euro 40.649,20**;

Dato Atto che la spesa complessivamente sostenuta trova copertura nella somma stanziata ed autorizzata per l'esecuzione dell'opera;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito On Line, protocollo INAIL_28057658, scadenza validità 22.10.2021, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da documentazione agli atti di questo ufficio;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta **Rizzato Impianti Srl**, del credito residuo pari a euro 40.649,20 + IVA 10% per complessivi **Euro 44.714,12**, inerente lo Stato Finale Lavori;

Ritenuto, altresì, di poter provvedere a liquidare all'ing. Pietro Paolo Lucente, l'importo a saldo, pari a complessivi **Euro 3.806,40 contributo oneri previdenziali (inarcassa) 4% ed IVA 22% inclusi**, per i servizi di architettura e ingegneria affidati con determinazione Reg. Area Tecnica n. 92 del 02.09.2020, regolarmente svolti;

Accertata la regolarità contributiva del succitato professionista;

Preso atto che, a seguito della contabilizzazione finale dei lavori eseguiti e delle altre spese sostenute per la realizzazione dell'opera, il quadro economico finale risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DI CONTRATTO

- Importo dei lavori	€	39.849,20
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	800,00
Totale somme a base d'appalto	€	<u>40.649,20</u>

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

- IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€	4.064,92
- Spese tecniche	€	6.000,00
- Contributo previdenziale INARCASSA 4%	€	240,00
- IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	1.372,80
- Imprevisti e arrotondamenti	€	7.673,08

Totale somme in amministrazione	€ 19.350,80
Totale complessivo A) + B)	€ 60.000,00

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi Finanziari 2021 - 2022 - 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per il triennio 2021/2023, assegnando ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per il triennio medesimo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 12.05.2021, avente ad oggetto "prima variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 adottata d'urgenza";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.06.2021, avente ad oggetto "seconda variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 - adottata d'urgenza";

Dato Atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visti, altresì, gli artt. 182, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000, riferiti a "fasi della spesa", "impegno di spesa" e "liquidazione della spesa";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Alonte e dato atto dell'insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, dell'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 27.05.2019, di individuazione e nomina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in atti prot. n. 1991 del 03.06.2019;

D E T E R M I N A

per le ragioni esposte in premessa e da intendersi qui interamente riportate

1. di approvare lo Stato Finale, agli atti della presente, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, allegati, dei lavori aventi ad oggetto "**lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica su strade comunali – anno 2020**", da cui risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte assomma ad **Euro 40.649,20** di cui Euro 800,00 per oneri della sicurezza, con un credito netto residuo dell'impresa di **Euro 40.649,20** oltre IVA;
2. in esito a presentazione di regolare fattura elettronica, di liquidare e pagare alla ditta **Rizzato Impianti Srl**, C.F. e P. IVA 00931710248, con sede a Vicenza, in Strada dei Molini n. 98, l'importo di **Euro 44.714,12 IVA 10% inclusa** a saldo delle opere eseguite di cui trattasi;
3. di imputare il pagamento di cui al precedente punto 2. sugli impegni di spesa **nn. 202/2020 e 276/2020** assunti sul Capitolo **3491/0**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, del Bilancio di Previsione Esercizi Finanziari 2020/2022, annualità 2021, in conto fpv;

4. in esito a presentazione di regolare fattura elettronica, di liquidare e pagare all'ing. Pietro Paolo Lucente, con studio a Caldogno (VI) in via Molinetto n. 48, l'importo di **Euro 3.806,40 contributo oneri previdenziali (inarcassa) 4% ed IVA 22% inclusi**, a saldo dei servizi di architettura e ingegneria affidati con determinazione Reg. Area Tecnica n. 92 del 02.09.2020, regolarmente svolti;
5. di imputare il pagamento di cui al precedente punto 4. sull'impegno di spesa n. **200/2020** assunto sul Capitolo **3603/0**, codice di bilancio **10.05-2.02.01.09.012**, del Bilancio di Previsione Esercizi Finanziari 2020/2022, annualità 2021, in conto fpv;
6. di dare atto che
 - ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, della Legge 3 agosto 2009, n. 102, si è accertato preventivamente che i pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento avente effetto di pubblicità legale sarà assolto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comune.alonte.vi.it, nonché, ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione trasparente", sezione "provvedimenti" sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", collocata nella home page del Sito istituzionale del Comune di Alonte;
7. di dare atto che, a seguito della contabilizzazione finale dei lavori eseguiti e delle altre spese sostenute per la realizzazione dell'opera, il quadro economico finale risulta essere il seguente:

A) IMPORTO DI CONTRATTO

- Importo dei lavori	€	39.849,20
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	800,00
Totale somme a base d'appalto	€	<u>40.649,20</u>

B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE

- IVA 10% su lavori e oneri per la sicurezza	€	4.064,92
- Spese tecniche	€	6.000,00
- Contributo previdenziale INARCASSA 4%	€	240,00
- IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	1.372,80
- Imprevisti e arrotondamenti	€	7.673,08
Totale somme in amministrazione	€	<u>19.350,80</u>

Totale complessivo A) + B) € **60.000,00**

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Andrea Dovigo

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta che per la presente determinazione esiste la relativa copertura finanziaria.

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. / 2021 (cap. 3491/0)

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO N. / 2021 (cap. 3603/0)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
dott.ssa Valeria Gamberoni

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI ALONTE
Provincia di Vicenza

LAVORI: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI – ANNO 2020.

IMPRESA: RIZZATO IMPIANTI S.r.l. – Strada dei Molini, 98 36100 Vicenza (VI).

CONTRATTO: n.ro 1182 del 18/03/2021 CUP H77H20001090005 CIG 8433545D7C

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Lucente Pietro Paolo, con studio a Caldogno in via Molinetto n. 48, ed è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.09.2020 per un importo complessivo di Euro 60.000,00, di cui Euro 45.200,00 per lavori a base d'asta, Euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'appalto, a misura, a corpo ed in economia :

1) a misura, a corpo ed in economia	€ 45 200,00
2) oneri per la sicurezza	€ 800,00
Sommano (A)	€ 46 000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) IVA al 10% sui lavori e oneri di sicurezza	€ 4 600,00
2) spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza	€ 6 000,00
3) Contributo previdenziale INARCASSA	€ 240,00
4) IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€ 1 372,80
5) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1 787,20
Sommano (B)	€ 14 000,00

Fondo Accordo Bonari (C) €0,00

Totale (A+B+C) € 60 000,00

Finanziamento:

L'opera è stata finanziata per Euro 50.000,00 con contributo statale e, per Euro 10.000,00, con fondi propri dell'Amministrazione comunale, per complessivi Euro 60.000,00.

Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati con determinazione Reg. Area Tecnica n. 96 del 14.09.2020 alla ditta Rizzato Impianti Srl, C.F. e P. IVA 00931710248, con sede a Vicenza, in Strada dei Molini n. 98, per un importo netto di **Euro 41.650,10**, di cui **Euro 800,00** di oneri per la sicurezza non soggetta ribasso, ovvero applicando un ribasso del 9,324% sull'importo a base d'asta di Euro 45.200,00

Cauzione contrattuale:

L' "Appaltatore", a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni e degli obblighi contrattuali assunti, ha costituito la prescritta cauzione definitiva, per l'importo di Euro 2.085,50, pari al 5% calcolato in base ad un ribasso offerto in fase di gara pari al 9,324%, mediante polizza fidejussoria n. E1493556 rilasciata in data 04/03/2021 da compagnia assicurativa ITAS MUTUA, con sede a Trento, in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - AGENZIA DI VICENZA - M.A.MA. SRL).

Contratto d'appalto:

Il contratto, sotto forma di scrittura privata, è stato stipulato in data 18.03.2021, protocollo Comune di Alonte n. 1182 del 18.03.2021.

Perizia di variante e suppletiva:

Nel corso dei lavori non è stato necessario provvedere alla predisposizione di perizie di variante e suppletive.

Nuovi prezzi:

Nel corso dei lavori non è stato necessario introdurre nuovi prezzi contrattuali.

Contratto aggiuntivo:

Non sono stati stipulati contratti aggiuntivi.

Spesa autorizzata per i lavori:

La somma autorizzata per i lavori risulta di netti **Euro 41.650,10**, di cui **Euro 800,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribassi.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall' Arch. Andrea Dovigo, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dall'ing. Lucente Pietro Paolo.

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era l'ing. Lucente Pietro Paolo.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 14 settembre 2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 12 dicembre 2020.

Nell'art. 19 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale (0,1%) per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Il 17 settembre 2020 i lavori venivano sospesi in quanto l'azienda produttrice dei corpi illuminanti aveva comunicato che a causa della pandemia e del correlato rallentamento dell'iter produttivo non sarebbe riuscita a fornire i corpi illuminanti e i relativi sostegni prima del 18 febbraio 2021. La mail con cui veniva data tale comunicazione è allegata al verbale di sospensione lavori. Per tale motivo si è resa necessaria la sospensione dei lavori, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa.

I lavori sono ripresi in data 22 febbraio 2021, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa, pertanto veniva fissata per il termine dei lavori la data del 19 maggio 2021.

Proroghe:

Non ci sono state proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 7 aprile 2021, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 5 aprile 2021 e pertanto in tempo utile.

Lavori in economia:

Le somme a disposizione per i lavori in economia sono state in parte impiegate per la ricerca dei percorsi delle tubazioni esistenti e per la realizzazione del basamento per il quadro elettrico.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Cessioni di crediti:

Non risulta notificata al Comune di Alonte alcuna richiesta di cessione di crediti da parte dell'impresa per i lavori di cui trattasi.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 7 aprile 2021 e riporta le seguenti annotazioni:

• Importo al netto dei lavori eseguiti	€ 39 849,20
• Importo anticipazioni	€ 0,00
• A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 0,00
• oneri per la sicurezza	€ 800,00
	Restano <u>€ 40 649,20</u>
• Per penali applicate	€ 0,00
Resto il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 40 649,20</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

• Importo netto autorizzato per lavori	€ 41 650,10
• Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 40 649,20
	Minore di spesa di <u>€ 1 000,90</u>

Riserve dell'impresa:

L'impresa ha firmato gli atti contabili e i verbali di sospensione/ripresa dei lavori senza alcuna riserva.

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato gli operai con polizza continuativa presso:

INAIL sede di Vicenza codice ditta 329903595 – PAT 93158673;

INPS sede di Vicenza matricola 9107436697;

Impresa non iscritta alla **CASSA EDILE DI VICENZA** in quanto inquadrata come impresa metalmeccanica.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Subappalto:

L'impresa non ha richiesto nessun tipo di subappalto.

Sub affidamento:

Non risultano agli atti richieste di sub affidamento.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 7 aprile 2021 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto il per. ind. Andrea Rizzato - Rappresentante dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti consistono nella realizzazione della nuova illuminazione pubblica in via Molini mediante corpi illuminanti a LED.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti e controlli.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che non è stata applicata alcuna penale;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 40 649,20 è inferiore alle somme autorizzate (€ 41 650,10) per € 1 000,90;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- k) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di *effiecientamento energetico illuminazione pubblica su strade comunali- anno 2020 in Via Molini* eseguiti dall'Impresa RIZZATO IMPIANTI S.r.l. con sede in strada dei Molini, 98 36100 Vicenza (VI) in base al contatto prot. n. 1182 del 18 marzo 2021 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

• Importo al netto dei lavori eseguiti	€ 39 849,20
• Importo anticipazioni	€ 0,00
• A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 0,00
• oneri per la sicurezza	€ 800,00
	Restano € 40 649,20
• Per penali applicate	€ 0,00
Resto il credito netto dell'Impresa in	€ 40 649,20

Resta il credito dell'Impresa in netto € 40 649,20 (diconsi euro quarantamilaseicentoquarantanove/20) + IVA che possono essere corrisposte all'Impresa RIZZATO IMPIANTI S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.
Caldogno, li 21/06/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Lucente Pietro Paolo

L'APPALTATORE
RIZZATO IMPIANTI S.r.l.

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Dovigo Andrea
